


«УТВЕРЖДАЮ»


Глава городского поселения Красногорск


П.В.Стариков

«18» декабря 2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Красногорского муниципального района


Б.Е.Расказов

«18» декабря 2014г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА И ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники/ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание
1	2	4	5	6
I.	Межевание микрорайона Павшинская пойма			
1.	Разработка задания проекта межевания микрорайона Павшинская пойма	ОАО «РФСК» Администрация городского поселения Красногорск (Отдел землепользования)	март 2015 года	
2.	Корректировка проекта межевания микрорайона Павшинская Пойма		в течение 2015 года	
II.	Передача и прием в муниципальную собственность земельных участков под введенными в эксплуатацию объектами дорожной сети, инженерных сетей и элементов благоустройства от застройщика, собственника.	ОАО «РФСК» Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2015 года	
III.	Подготовка к проведению конкурса проектных предложений по благоустройству микрорайона Павшинская пойма (Приложение № 1). Проведение конкурса проектных предложений по благоустройству микрорайона Павшинская пойма.	Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области Администрация городского поселения Красногорск	март 2015 июль 2015	

IV.	Окончание работ по строительству и благоустройству набережной р. Москва по обязательствам ОАО «Москапстрой-ТН»	ООО «РеалПрофГрупп»	I участок - 2014г., II участок – 27.10.2015г.	
V.	Разработка проекта освещения набережной р.Москва Обустройство освещения набережной р.Москва.	Администрация городского поселения Красногорск	июль 2015г. 2015г.-2016г.	
VI.	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию и передача в муниципальную собственность городского поселения Красногорск мостового сооружения	ООО «Крокус Интернешэл»	2015г.	
VII.	Устранение дефектов в многоквартирных жилых домах (Приложение № 2).	ОАО «Москапстрой» Филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155», Управляющие организации	31.10.2015г.	
VIII.	Ливневая канализация			
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений №1	Департамент строительства г. Москвы		
2.	Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений №2	Департамент строительства г.Москвы		
3.	Врезка внутриквартальных сетей ливневой канализации в магистральные сети	ЗАО «СУ-155»	01.10.2015г.	
4.	Прочистка построенных сетей ливневой канализации	ЗАО «СУ-155»	01.10.2015г.	
5.	Передача сетей ливневой канализации в муниципальную собственность	ЗАО «СУ-155» Администрация городского поселения Красногорск	30.12.2015г.	

6.	Завершение работ по забутовке участка Рублевского коллектора у дома по адресу: мкр 4, корп.9	ЗАО «СУ-155»	30.06.2015г.	
IX.	Водопровод			
1.	Завершить строительство помещения для размещения аварийно-диспетчерской службы на территории КНС № 1 «Павшино».	ЗАО «СУ-155»	01.01.2015г.	
2.	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию КНС-2 «Павшинская пойма»	ЗАО «СУ-155»	сентябрь 2015 года	
3.	Подключение КНС-1 «Павшино» к централизованным системам ХВС и отопления	ОАО «Москапстрой»	сентябрь 2015 года	
X.	Теплоснабжение			
1.	Устранение замечаний в работе ИТП в доме № 3 по ул. Игната Титова.	ЗАО «СУ-155»	октябрь 2015 года	
2.	Восстановление поврежденной изоляции теплотрассы между домами №№ 10 и 12 по Подмосковному бульвару	ЗАО «СУ-155»	июнь 2015 года	
3.	Завершение работ по установке и диспетчеризации узла учета ГВС и тепловой энергии в доме № 17 по Павшинскому бульвару (4к-36) и прибора учета ГВС на ЦТП-2	ЗАО «СУ-155»	июнь 2015 года	
4.	Проведение работ по устранению замечаний ООО «РегионЭнергоСервис» по теплотрассе Магистраль А	ОАО «Москапстрой-ТН» ЗАО «СУ-155»	июнь 2015 года	
XI.	Уличное освещение			
1.	Завершение строительства наружного освещения от съезда с эстакады Волоколамского шоссе до Подмосковного б-ра	Департамент строительства г.Москвы		
2.	Проведение работ по освещению детских площадок (Приложение № 3)	Администрация городского поселения Красногорск, ЗАО «СУ-155»	01.10.2015	

ХII.	Благоустройство			
1.	Мероприятия по реконструкции детских площадок, в том числе обустройство резинового покрытия (Приложение № 4)	Управляющая организация, Администрация городского поселения Красногорск (Отдел благоустройства), ЗАО «СУ-155»	2015г. -2018г.	
2.	Обустройство двух спортивных площадок с установкой уличных тренажеров	Администрация городского поселения	сентябрь 2015г.	
3.	Озеленение и благоустройство территории			
3.1.	Организация цветников на Ильинском бульваре и Подмосковном бульваре в мкр. Павшинская пойма	Администрация городского поселения	май 2015г.	
3.2.	Посадка кустарников и деревьев на общественных территориях в мкр. Павшинская пойма.	Администрация городского поселения	май, сентябрь 2015г.	
3.3.	Строительство (устройство и ремонт) пешеходных дорожек на территории микрорайона (Приложение № 5).	Администрация городского поселения, ЗАО «СУ-155»	сентябрь 2015 года	
3.4.	Создание безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп населения (занижение бордюрного камня пешеходной связи мкр. Павшинская пойма). 1. Проведение обследования 2. Выполнение работ	Администрация городского поселения	до 01.04.2015г. сентябрь 2015г.	
3.5.	Обустройство контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с Правилами благоустройства и требованиями СНиП 30-02-97	Управляющие организации	31.10.2015	
ХIII.	Транспортное обслуживание населения			
1.	Устройство разворотного круга и отстойной площадки для общественного транспорта	Департамент строительства г.Москвы	сроки определяются Департаментом строительства г. Москвы	

2.	Строительство надземного перехода над Волоколамским шоссе в районе автобусной остановки «Таможня»	Департамент строительства г.Москвы	2015г.-2016г.	
3.	Организация транспортного маршрута «Павшинская пойма – Стадион Зоркий»	Министерство транспорта Московской области	декабрь 2014 года	
4.	Открытие нового маршрута «Павшинская пойма – микрорайон Южный»	Министерство транспорта Московской области	III квартал 2015г.	
5.	Инициирование предложений по строительству дополнительной остановочной платформы для электропоездов пригородного сообщения на перегоне пл. «Трикоотажная-Павшино», с обустройством пешеходного перехода через железнодорожные пути	ОАО «РЖД» Министерство транспорта Московской области Департамент транспорта г.Москвы	февраль 2015г.	
6.	Организация кольцевого автобусного движения с обустройством остановочных пунктов по микрорайону Павшинская пойма	Администрации городского поселения Красногорск	октябрь 2015г.	
XIV.	Развитие дорожной сети			
1.	Приём в собственность городского поселения Красногорск дорог по Красногорскому бульвару	ОАО «РФСК» Администрации городского поселения Красногорск	октябрь 2015г.	
2.	Устройство остановочных пунктов и заездных карманов для общественного транспорта по Красногорскому бульвару	Администрация городского поселения Красногорск	III квартал 2015г.	
3.	Внесение изменений в проекты организации дорожного движения автомобильных дорог с ограничением въезда большегрузного транспорта: 1. Павшинский бульвар, Подмосковный бульвар, Красногорский бульвар, ул.Спаская	Администрация городского поселения Красногорск	Разработка ПОДД- февраль 2015г., реализация - июль 2015г.	

	2. Ильинский бульвар, ул.Игната Титова 3. Ул.Егорова, ул.Зверева		Разработка ПОДД- февраль 2015г., реализация – июль 2015г. Разработка ПОДД- июнь 2016г., реализация – июль 2016 г.	
ХУ.	Устройство парковочных мест и заездных карманов			
1.	Вдоль автомобильной дороги -ул. Спасская (300 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2015г.	
2.	Вдоль автомобильной дороги -ул. Павшинский бульвар (от Подмосковного бульвара до Красногорского бульвара) (100 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2015г.	
3.	Вдоль автомобильной дороги - ул. Ильинский бульвар (120 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2016г.	
4.	Вдоль автомобильной дороги - ул. Игната Титова (на участке от Павшинского бульвара до Подмосковного бульвара) (90 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2016г.	
5.	Вдоль автомобильной дороги – ул.Зверева (100 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2016г.	
6.	Вдоль автомобильной дороги – ул.Егорова (100 м/м)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2016г.	
7.	Строительство парковки плоскостной на 136 м/м у Снежкома	инвестор	в течение 2015г.- 2016г.	
8.	Устройство парковочных мест на внутридворовых территориях (260 м/м) (Приложение № 6)	Администрация городского поселения Красногорск	в течение 2015г.- 2016г.	

9.	Строительство многоуровневых гаражей ГР-1 в Павшинской пойме, мкр.4, III очередь (235 машиномест)	ООО «Москапстрой-ТН»	2015г.-2017г.	
10.	Строительство многоуровневых гаражей ГР-2 в Павшинской пойме, мкр.4, III очередь (565 машиномест).	ООО «Москапстрой-ТН»	2015г.-2017г.	
11.	Организация временной парковки в районе жилых домов Подмосковский бульвар, д.9 и Павшинский бульвар, д.7.	УК «Павшино»	февраль 2015г.	
12.	Установка ограждения и ограничительных столбиков на общественных территориях, на придомовых территориях (Приложение № 7).	Администрация городского поселения Красногорск	01.10.2015г.	
XVI.	Приобретение в муниципальную собственность и переоборудование помещения на территории жилой застройки микрорайона для подразделения администрации, ответственного за содержанием микрорайона Павшинская пойма	Администрация городского поселения Красногорск	октябрь 2015г.	
XVII.	Расчистка русла реки Баньки в районе мкр. Павшинская пойма	Администрация городского поселения Красногорск	31.10.2015г.	
XVIII	Установка на домах в мкр.Павшинская пойма адресных табличек с подсветкой	Администрация городского поселения Красногорск	2015г.-2016г.	
IXX.	Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов (Приложение № 8)	Администрация городского поселения Красногорск	20.12.2015г.	выполнено
XX.	Демонтаж незаконно установленной рекламы в мкр. Павшинская пойма	Администрация городского поселения Красногорск	20.12.2015г.	выполнено

XXI.	Завершение строительства объектов жилищного, социального и коммунального назначения			
1.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 4, IV очередь строительства, общая площадь здания 23184кв.м., 168 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Март 2015	
2.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 5, IV очередь строительства, общая площадь здания 36101кв.м., 188 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2014	выполнено
3.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.9, IV очередь строительства, общая площадь здания 10360кв.м., 89 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Июль 2015	
4.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.37, III очередь строительства, 13-17-21-эт. общая площадь здания – 51136 кв.м., 413 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2014	выполнено
5.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.38, III очередь строительства, 21-25-эт., общая площадь здания 74160 кв.м., 605 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2014	
6.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.39, III очередь строительства, 13-17-21-эт., общая площадь здания – 51136 кв.м., 413 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Февраль 2015	
7.	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.40, III очередь строительства 17-21-25-эт., Общая площадь – 81785 кв.м., 669 квартир	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Март 2015	
8.	Ввод в эксплуатацию здания поликлиники по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, К-7 на 600 пос/смену, в т.ч. детское отделение на 120 пос/смену	ЗАО «СУ-155»	Июнь 2015	
9.	Ввод в эксплуатацию помещения под размещение музыкальной школы и библиотеки по адресу: Павшинская пойма, мкр.1, корп К-16, площадь здания 1300кв.м.	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155» ОАО «Москапстрой»	Октябрь 2015	

10.	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-8 на 900 учащихся	ЗАО «СУ-155»	Июль 2015	
11.	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-1 на 900 учащихся	ЗАО «СУ-155»	Июль 2016	
12.	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-1 на 1125 учащихся	ЗАО «СУ-155»	Июль 2016	
13.	Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-5 на 120 мест	ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2016	
14.	Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2А на 120 мест	ЗАО «СУ-155»	Июнь 2015	
15.	Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2Б на 120 мест	ЗАО «СУ-155»	Сентябрь 2015	
16.	Ввод в эксплуатацию Красногорского бульвара: 1 этап: проезд 6311(ПК36-ПК55) 2 этап: проезд 6311(ПК0-ПК23), проезд 6315 (лево/право), проезд 6312 3 этап: проезд 6311 (ПК23-ПК36)	ООО «РФСК» ООО «РеалПрофГрупп»	1-й и 2-ой этап: Декабрь 2014 3-й этап: Май 2015	1-й, 2-й этапы - выполнено
17.	Ввод в эксплуатацию берегоукрепления вертикального типа по береговой полосе мкр.4 Павшинской поймы (от мкр.№15 до корп.40 мкр.4)	ООО «РФСК» ООО «РеалПрофГрупп» ООО «Капстрой-Девелопмент»	Октябрь 2015	
18.	Ввод в эксплуатацию многофункционального гаража комплекс вдоль Волоколамского шоссе на 5864 м/мест 1 этап: 3800 м/мест 2 этап: 2064 м/мест	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	1 этап: Декабрь 2016 2 этап: Декабрь 2017	
19.	Ввод в эксплуатацию пожарного депо на 4 выезда по адресу: Павшинская пойма, корп.К-17	ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2015	

20.	Ввод в эксплуатацию подземной авто-стоянки на 90 легковых автомобилей по адресу: Павшинская мкр.4, 4-я очередь строительства, Г5 с устройством спортивной площадки на кровле: 1 этап: подземная автостоянка 2этап: спортивная площадка	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	1 этап: Март 2015 2 этап: Август 2015	
21.	Подача тепла в таунхаусы в мкр. 4 4-ой очереди строительства Павшинской поймы	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	Декабрь 2014	Введены в эксплуатацию
22.	Передача инженерных сетей и сооружений, построенных на территории мкр.№№1,2,3,4 в муниципальную собственность	ООО «РФСК» ЗАО «СУ-155»	В течение 2015	
23.	Закончить строительством и ввести в эксплуатацию инженерные сети и сооружения, построенные в мкр.№№1,2,3,4	ЗАО «СУ-155»	Июнь 2015	

Генеральный директор ООО «Региональная финансово-строительная компания»



Г.В.Солнцев

Первый заместитель генерального директора ЗАО «СУ-155»



В.Ф.Сарокваша

Первый вице-президент ОАО «Москапстрой-ТН»



А.В.Дубровский

Генеральный директор ООО «РеалПрофГрупп»



П.А.Арбатский