УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 16

Музыкальная школа и библиотека

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.									Примечание
		начало	окончание	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Строительство дома												
1	Устройство "0" цикла		завершено										
2	Монтаж надземной части из монолитного ж/бетона		завершено										
4	Фасад		завершено										
5	Внутренние спецработы	май	октябрь										
6	Внутренние отделочные работы	май	ноябрь										
7	Наружные коммуникации		завершено										
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	сентябрь	ноябрь										
9	Оборудование	октябрь	декабрь										
10	Благоустройство		завершено										
	Разрешение на ввод		***декабрь***										

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 2, корп. 1

Школа на 900 учащихся

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.							2016г.								Примечание
		начало	окончание	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	
	Строительство дома																		
1	Устройство "0" цикла	июнь 2015г.	октябрь 2015г.																
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона	октябрь 2015г.	февраль 2016г.																
4	Монолитные консструкции бассейна	январь 2016г.	апрель 2016г.																
5	Внутренние спецработы	февраль 2016г.	июль 2016г.																
6	Внутренние отделочные работы	февраль 2016г.	июль 2016г.																
7	Наружные коммуникации	май 2016г.	июль 2016г.																
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	май 2016г.	август 2016г.																
9	Оборудование	июнь 2016г.	август 2016г.																
10	Благоустройство	июнь 2016г.	август 2016г.																
	Разрешение на ввод		***август 2016г.***																

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 2, корп. 7

Поликлиника на 600 пос./смену

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.									Примечание
		начало	окончание	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Строительство дома												
1	Устройство "0" цикла		завершено										
2	Монтаж надземной части из монолитного ж/бетона		завершено										
4	Фасад	апрель	апрель										
5	Внутренние спецработы	май	ноябрь										
6	Внутренние отделочные работы	май	ноябрь										
7	Наружные коммуникации	август	ноябрь										
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	октябрь	декабрь										
9	Оборудование	ноябрь	декабрь										
10	Благоустройство	октябрь	декабрь										
	Разрешение на ввод		***декабрь***										

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 2, корп. 8

Школа на 900 учащихся

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.							2016г.								Примечание
		начало	окончание	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	
	Строительство дома																		
1	Устройство "0" цикла		завершено																
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено																
4	Монолитные консструкции бассейна	сентябрь	декабрь 2015г.																
5	Внутренние спецработы	июнь 2015г.	июнь 2016г.																
6	Внутренние отделочные работы	июнь 2015г.	июль 2016г.																
7	Наружные коммуникации	май 2016г.	июль 2016г.																
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	май 2016г.	август 2016г.																
9	Оборудование	июнь 2016г.	август 2016г.																
10	Благоустройство	июнь 2016г.	август 2016г.																
	Разрешение на ввод		***август 2016г.***																

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 1

Школа на 1125 учащихся

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2016г.							2017г.								Примечание
		начало	окончание	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	
	Строительство дома																		
1	Устройство "0" цикла	июнь 2016г.	ноябрь 2016г.																
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона	октябрь 2016г.	март 2017г.																
4	Монолитные конструкции бассейна	декабрь 2016г.	апрель 2017г.																
5	Внутренние спецработы	февраль 2017г.	июль 2017г.																
6	Внутренние отделочные работы	февраль 2017г.	июль 2017г.																
7	Наружные коммуникации	апрель 2017г.	июль 2017г.																
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	май 2017г.	август 2017г.																
9	Оборудование	май 2017г.	август 2017г.																
10	Благоустройство	июнь 2017г.	август 2017г.																
	Разрешение на ввод		***август 2017г.***																

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 2А

Детсад на 120 мест

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.												Примечание
		начало	окончание	апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		
	Строительство дома															
1	Устройство "0" цикла		завершено													
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено													
4	Монтаж лифтов	июнь	июль													
5	Внутренние спецработы	июнь	август													
6	Внутренние отделочные работы	июнь	август													
7	Наружные коммуникации		завершено													
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	июль	август													
9	Оборудование	июль	август													
10	Благоустройство	июль	август													
	Разрешение на ввод		***август***													

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
АО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 2Б

Детсад на 120 мест

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.							2016г.								Примечание
		начало	окончание	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	
	Строительство дома																		
1	Устройство "0" цикла	в работе	июнь 2015г.																
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона	январь 2016г.	март 2016г.																
4	Лифт	март 2016г.	апрель 2016г.																
5	Внутренние спецработы	март 2016г.	июль 2016г.																
6	Внутренние отделочные работы	апрель 2016г.	июль 2016г.																
7	Наружные коммуникации	май 2016г.	июль 2016г.																
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	июнь 2016г.	август 2016г.																
9	Оборудование	июнь 2016г.	август 2016г.																
10	Благоустройство	июль 2016г.	август 2016г.																
	Разрешение на ввод		***август 2016г.***																

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" /А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 4

Серия Инд. 16,2 тыс. м2

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.										Примечание
		начало	окончание	апрель		май		июнь		июль		август		
	Строительство дома													
1	Устройство "0" цикла		завершено											
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено											
4	Монтаж лифтов		завершено											
5	Внутренние спецработы	в работе	апрель											
6	Внутренние отделочные работы	в работе	апрель											
7	Наружные коммуникации	в работе	апрель											
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	в работе	апрель											
9	Благоустройство	в работе	апрель											
	Разрешение на ввод		***апрель***											

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" /А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 5

Дет/сад на 120 мест

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2016г.		2017г.								Примечание
		начало	окончание	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	
	Строительство дома													
1	Устройство "0" цикла	ноябрь 2016г.	январь 2017г.											
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона	январь 2017г.	апрель 2017г.											
4	Лифт	апрель 2017г.	май 2017г.											
5	Внутренние спецработы	апрель 2017г.	июль 2017г.											
6	Внутренние отделочные работы	апрель 2017г.	июль 2017г.											
7	Наружные коммуникации	май 2017г.	июль 2017г.											
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	июнь 2017г.	август 2017г.											
9	Оборудование	июнь 2017г.	август 2017г.											
10	Благоустройство	июль 2017г.	август 2017г.											
	Разрешение на ввод		***август 2017г.***											

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 9

Серия Инд. 7,3 тыс. м2

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.												Примечание
		начало	окончание	апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		
	Строительство дома															
1	Устройство "0" цикла		завершено													
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено													
4	Монтаж лифтов		завершено													
5	Внутренние спецработы	в работе	август													
6	Внутренние отделочные работы	в работе	август													
7	Наружные коммуникации	май	июль													
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	июль	сентябрь													
9	Благоустройство	июль	сентябрь													
	Разрешение на ввод		***сентябрь***													

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" /А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 39

Серия И - 155 36,5 тыс. м2

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.										Примечание
		начало	окончание	апрель		май		июнь		июль		август		
	Строительство дома													
1	Устройство "0" цикла		завершено											
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено											
4	Монтаж лифтов		завершено											
5	Внутренние спецработы		завершено											
6	Внутренние отделочные работы	в работе	апрель											
7	Наружные коммуникации		завершено											
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	в работе	апрель											
9	Благоустройство	в работе	апрель											
	Разрешение на ввод		***апрель***											

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 40

Серия И - 155 57,9 тыс. м2

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2015г.										Примечание
		начало	окончание	апрель		май		июнь		июль		август		
	Строительство дома													
1	Устройство "0" цикла		завершено											
2	Монтаж надземной части из сборного ж/бетона		завершено											
4	Монтаж лифтов	в работе	апрель											
5	Внутренние спецработы	в работе	июнь											
6	Внутренние отделочные работы	в работе	июнь											
7	Наружные коммуникации		завершено											
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	в работе	июнь											
9	Благоустройство	в работе	июнь											
	Разрешение на ввод		***июнь***											

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" /А. И. Ахмедов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ЗАО "СУ - 155"
_____М. Д. Балакин

ГРАФИК

строительства жилого дома по адресу: Павшинская пойма, корп. К-17

Пожарное депо

Подрядчик: Филиал "СИ - 17" АО "СУ - 155"

02.04.2015

№	АДРЕС ОБЪЕКТА	Срок проведения работ		2016г.												Примечание
		начало	окончание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Строительство дома															
1	Устройство "0" цикла	февраль 2016г.	апрель 2016г.													
2	Монтаж надземной части из монолитного ж/бетона	март 2016г.	август 2016г.													
5	Внутренние спецработы	июль 2016г.	ноябрь 2016г.													
6	Внутренние отделочные работы	август 2016г.	ноябрь 2016г.													
7	Наружные коммуникации	октябрь 2016г.	ноябрь 2016г.													
8	Пуско-наладочные работы по инженерным системам	ноябрь 2016г.	декабрь 2016г.													
9	Оборудование	октябрь 2016г.	декабрь 2016г.													
10	Благоустройство	ноябрь 2016г.	декабрь 2016г.													
	Разрешение на ввод		***декабрь 2016г.***													

Генеральный директор Филиала "СИ - 17" АО "СУ - 155" / А. И. Ахмедов